PARAISTEN KUNTA-ALUE - PERUSKORJAUKSET 2019

21.10.2019

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JSa,SPi	4157 8400	Björkebo, pun.talot/F-talon vesikaton osakorjaus					
			suunnittelu	2 000 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Budjetointimuutos-> Peruskorjaus/projektinumerot 8400 ja 8401: Björkebo, pun.talot ja kelt.talot tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena					
			urakkatyö	48 000 €	312 €	350 €	5 %	Pargas snickeri
			Yhteensä	**50 000 €**	**312 €**	**350 €**	**5 %**	
A	JSa,SPi	4157 8401	Björkebo, kelt.talot//Saunan, pesutilan saneeraus ja kahden asunnon pesutilan saneeraus= L-talo					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	15 000 €	30 919 €	31 000 €	100 %	Varsinais-Suomen kiinteistökuivaus, Rakenne Valli Oy, Tremex Oy,SMM Capital Oy,Mattoliike Sepri, Pract Oy, Maalausliike Timo Randell Oy, Airiston Putkityö Oy, Pargas El Ab, Kaarinan Lukko Oy, Pargas snickeri
			Yhteensä	**15 000 €**	**30 919 €**	**31 000 €**	**100 %**	
		4157 8400 8401	***Budjetointimuutos-> Peruskorjaus/projektinumerot 8400 ja 8401: Björkebo, pun.talot ja kelt.talot tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena***					
			Projektinumerot 8400 ja 8401 ***urakkatyöt yhteensä***	**65 000 €**	**31 231 €**	**31 350 €**		
			Budjetointimuutos-> Peruskorjaus: Björkebo -> siirretty peruskorjaukseen: Kaupungintalo/Vesivahinko, projektinumero 8423					
			urakkatyö /korjaustyö	**-30 000 €**				
			Yhteensä	**35 000 €**	**31 231 €**	**31 350 €**		
A	SPi, JSa	4020 8402, 8423	Kaupungintalo/ Rappauksen ja takaosan sokkelin kunnostus + Vesivahinko					
			suunnittelu	2 000 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Projekti 8402 Rappauksen ja takaosan sokkelin kunnostus urakkatyö	33 000 €	42 004 €	42 000 €	95 %	PK Urakointi Oy, Pavetec Oy, Maalausliike Timo Randell Oy, SMM Capital Oy, Plåtslageri T Lindström Ab, Pargas El Ab
			Budjetointimuutos-> Peruskorjaus: Perhetalo Ankaret/Julkisivun maalaus-> siirretty peruskorjaukseen: Kaupungintalo/Vesivahinko, projektinumero 8423 urakkatyö /purkutyö	60 000 €	59 680 €	60 000 €	32 %	Varsinais-Suomen kiinteistökuivaus, Skärgårdens El-Lås kb, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, SMM Capital, Timantti Turku Oy, Ilmateam Oy, Granlund Turku Oy, Tremex Group Oy, Ekrak Ky, Airiston putkityö Oy, Pargas El Ab, Niemi Palvelut Oy, Wurth Oy, Ilmatalo Oy, Anydeal Oy, Cramo Finland Oy
			Budjetointimuutos-> Peruskorjaus: Björkebo -> siirretty peruskorjaukseen: Kaupungintalo/Vesivahinko, projektinumero 8423 urakkatyö /korjaustyö	30 000 €		98 000 €	0 %	
			Keskeytysvakuutuskorvaus Vakuutusyhtiöltä					
			Yhteensä	**125 000 €**	**101 684 €**	**200 000 €**	**42 %**	



PARAISTEN KUNTA-ALUE - PERUSKORJAUKSET 2019

21.10.2019

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JSa,SPi	4070 8403	Koivuhaan koulu/ulko-ovi ja dB-ovia					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	100 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	20 000 €	13 134 €	20 000 €	63 %	Kosken Alumiinivalmiste Oy, Maalausliike Timo Randell Oy, Kaarinan Lukko, THV, Pargas EL
			Yhteensä	**20 000 €**	**13 134 €**	**20 000 €**	**63 %**	
A	JSa,SPi	4168 8404	Malmkulla/Vesikaton huopatyöt ja I- ja II-osaston IV-saneeraus					
			suunnittelu	5 000 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	75 000 €	31 094 €	75 000 €	58 %	Rakenne Valli Oy, Icopal Katto Oy, Plåtslageri Lindström Ab
				80 000 €	**31 094 €**	**75 000 €**	**58 %**	
			Yhteensä					
A	JSa,SPi	4031 8405	Skräbbölen koulu/Peltikaton korjaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	30 000 €	22 427 €	23 000 €	100 %	Plåtslageri T Lindström Ab,Maalausliike Timo Randell, SMM Capital Oy
			Yhteensä	**30 000 €**	**22 427 €**	**23 000 €**	**100 %**	
A	JSa,SPi	4169 8406	Perhetalo Ankaret/ Julkisivun maalaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	60 000 €	0 €	60 000 €	0 %	
			Budjetointimuutos-> Peruskorjaus: Perhetalo Ankaret/ Julkisivun maalaus->siirretty Kaupungintalo/Vesivahinko, projnro 8423	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 %	
			Yhteensä	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 %**	



PARAISTEN KUNTA-ALUE - PERUSKORJAUKSET 2019

21.10.2019

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JSa,SPi	4127 8407	Villa Kamomilla/ Julkisivun maalaus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	26 000 €	20 973 €	21 000 €	100 %	Maalausliike Timo Randell Oy,Pract Oy Ab, SMM Capital Oy, Plåtslageri T Lindström Ab, Pargas snickeri Ab, Wurth Oy
			Yhteensä		**26 000 €**	**20 973 €**	**21 000 €**	**100 %**	
A	JSa,SPi	4160 8408	Senioritupa/ Julkisivun saneeraus						
				suunnittelu	200 €	1 008 €	1 100 €	100 %	Rakennusins.tsto Toivonen & Keskitalo Oy
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	34 800 €	19 435 €	33 900 €	18 %	SMM Capital Oy , Rakenne Valli, Pargas Snickeri, Aurajoki Oy,Maalausliike Timo Randell Oy,Plåtslageri T Lindström, Siparila Oy, Pargas El, Pract Oy
			Yhteensä		**35 000 €**	**20 443 €**	**35 000 €**	**19 %**	
A	JSa,SPi	4036 8422	Sarlinin koulu/rakenne- ja ikkunakorjaus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	35 000 €	27 345 €	35 000 €	77 %	Rakenne Valli Oy,Öljykolmio Oy, Ilmatuote Oy, Airiston Putkityö Oy, Oy Pract Ab, Stark Suomi Oy
			Yhteensä		**35 000 €**	**27 345 €**	**35 000 €**	**77 %**	
A	SPi, JSa	4073 8409	Paraistenseudun koulu/kosteusvaurio- ja rakennekorjaus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	20 000 €	28 737 €	25 500 €	43 %	Ilmatuote Oy, Rakenne Valli Oy, SMM Capital Oy, Pietiko Oy, Pargas El Ab, Tremex Group Oy, Sisustus-Nummi Oy, Mattoliike Sepri Oy
			Yhteensä		**20 000 €**	**28 737 €**	**25 500 €**	**43 %**	
			Kaikki yhteensä		**436 000 €**	**297 068 €**	**465 850 €**	**61 %**	**Kokonaistoteutuma**

Salkut

Ika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset