GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2021

16.3.2021

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 9	Ennuste €	Toteutuma %		01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
A	SPi, JJa	4132 8437	Houtskarin päiväkoti/ Ilmanvaihto ja rakennekorjauksia																		
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
				urakkatyö	66 000 €	22 650 €	66 000 €	48 %	Airon, Houtskärs El Ab											
			Yhteensä		**66 000 €**	**22 650 €**	**66 000 €**	48 %													
A	JJa, SPi	4025 8439	Houtskarin aluekonttori/ Vesikaton vaihto																		
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
				urakkatyö	45 000 €	0 €	45 000 €	0 %													
			Yhteensä		**45 000 €**	**0 €**	**45 000 €**	0 %													
A	JEn, SPi	4163 8445	Grannas / putkiston uusiminen																		
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
				urakkatyö	44 000 €	22 166 €	44 000 €	23 %	Niini&Co, Skärgårdens El Ab											
			Yhteensä		**44 000 €**	**22 166 €**	**44 000 €**	23 %													
			Kaikki yhteensä		155 000 €	44 816 €	155 000 €	24 %	**kokonaistoteutuma**											

Salkutus Ika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset