GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2020

21.10.2020

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 43	Ennuste €	Toteutuma %	
A	SPi,JEn	4040 8434	Nauvon alakoulu/Putki- ja ilmastosaneeraus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	18 000 €	17 220 €	17 300 €	100 %	Airiston Putkityö Oy
				urakkatyö	32 000 €	37 372 €	35 600 €	71 %	Ilmatalo/Visma, J.E.S Air, Kreativ Rakennus Oy, Korpo Elservice Ab, RTV-Yhtymä Oy, Ahlsell Oy, Grandlund Turku
				Yhteensä	**50 000 €**	**54 592 €**	**52 900 €**	85 %	
A	SPi,JEn	4041 8435	Nauvon yläkoulu/Opetuskeittiön saneeraus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	35 000 €	43 343 €	43 400 €	100 %	Ilmateam Oy, Pavetec Oy, saariston puusepänliike Oy,Skärgårdens el-service Ab, Johans skärgårdstjänst, Huoltoliike Kivinen Oy, sisustus-Nummi Oy, RTV-Yhtymä Oy, Pargas snickeri Ab, Arkipelago Oy, RG-Company Oy, Pract Oy
				Yhteensä	**35 000 €**	**43 343 €**	**43 400 €**	100 %	
A	SPi, JJa	4164 8436	Regnbågen/Keittiösaneeraus (uudet kylmätilat ja lattiat)						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	5 000 €	6 000 €	6 000 €	88 %	Mattoliike Sepri
				urakkatyö	45 000 €	27 168 €	41 100 €	86 %	Professional Kitchen, Metos, Skärgårdens EL, Airiston putkityö
				Yhteensä	**50 000 €**	**33 168 €**	**47 100 €**	87 %	
A	SPi, JJa	4132 8437	Houtskarin päiväkoti/ Ilmanvaihto ja rakennekorjauksia						
				suunnittelu	0 €	8 324 €	9 000 €	19 %	Ingenjörsbyrå Sven Sjöström, RTC Vahanen
				tuntityö	50 000 €	0 €	41 000 €	0 %	
				urakkatyö	105 000 €	0 €	105 000 €	0 %	
				Yhteensä	**155 000 €**	**8 324 €**	**155 000 €**	9 %	
A	SPi, JJa	4151 8438	Korppoon terveysasema/ Sadevedet ja salaojat						
				suunnittelu	0 €	630 €	630 €	100 %	Ingenjörsbyrå Sven Sjöström
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	20 000 €	0 €	19 370 €	0 %	
				Yhteensä	**20 000 €**	**630 €**	**20 000 €**	33 %	
A	JJa, SPi	4025 8439	Houtskarin aluekonttori/ Automaatiokytkentä						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	15 000 €	0 €	15 000 €	0 %	
				Yhteensä	**15 000 €**	**0 €**	**15 000 €**	0 %	
A	JJa, SPi	4133 8440	Iniön ent.päiväkoti asunnoksi/ Kosteusvauriokorjaus						
				suunnittelu	3 000 €	1 787 €	1 800 €	100 %	RTC Vahanen
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	12 000 €	12 936 €	13 000 €	100 %	Breivıksnäs Service & Bygg Ab, Pract Oy, Saariston putkityö Oy
				Yhteensä	**15 000 €**	**14 723 €**	**14 800 €**	100 %	
			Kaikki yhteensä		340 000 €	154 781 €	348 200 €	61 %	**kokonaistoteutuma**

Salkutika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset